

1 Großhandel

Nur von REMKO Ausfüllen

Einsatztermin	Call-Nr.	Auftragsnr.
---------------	----------	-------------

2 Auftraggeber/Rechnungsempfänger

Name:

Ansprechpartner:

Faktura/Bestell-Nr.:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon/Fax:

E-Mail:

Anlagenstandort

Name 1:

Name 2:

Ansprechpartner:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon/Fax:

E-Mail:

Hinweis: REMKO wird dem Anlageninstallateur die Dichtheitsprüfung nach der gesetzlichen Verordnung (EU-VO 517/2014) im Rahmen eines Wartungsvertrages anbieten.

Anlageninstallateur (bitte komplett ausfüllen)

Name:

Adresse:

E-Mail:

Fax:



Ansprechpartner:

 Tel.:

Techniker vor Ort:

 Tel.:

3 Art/Verwendung der Anlage:

4 Geräte (Seriennummer siehe Typenschild am Außenteil/Innengerät, ohne Seriennummer keine Bearbeitung!)

Typ/SNR Außenteil:

Typ/SNR Innengerät:

5 Vor der technischen Geräteübergabe vom Anlageninstallateur sichergestellte Tätigkeiten

- Außenteil und Innengerät sind ordnungsgemäß montiert und ausgerichtet
- Kältemittelleitungen sind ohne Querschnittsveränderungen (Knicke) verlegt und am Innengerät/Außenteil angeschlossen
- Mögliche Verbindungsstellen sind bauseits zu isolieren
- Elektrische Zuleitung zu den Geräten ist unter Beachtung der VDE- und örtlichen Vorschriften ausgeführt. Alle Anschlüsse sind entsprechend aufgelegt und geprüft
- Der Anlageninstallateur ist zur ordnungsgemäßen Übergabe vor Ort
- Arbeiten unter 3 Meter Arbeitshöhe. Für Arbeiten ab 3 Meter Arbeitshöhe steht gemäß UVV ein Gerüst und Sicherungsgurtzeug zur Verfügung
- Für die technische Geräteübergabe steht genügend Wärmelast zur Verfügung (> Winterhalbjahr!)
- In der Kältemittelsaugleitung mit Steigung über 7 Meter wurden Ölhebepögen montiert
- Lose mitgeliefertes Zubehör ist fachgerecht eingebaut und ggf. elektrisch angeschlossen
- Kondensatablauf wurde mit stetigem Gefälle verlegt, mit Geruchsverschluss versehen und auf korrekte Funktion geprüft. Undichtigkeiten in der bauseitigen Kondensatabführung liegen im Verantwortungsbereich des Installateurs
 - Einsatz einer Kondensatpumpe

! Falls durch die Nichterfüllung von o.g. Punkten oder nicht durch REMKO zu verantwortende Gründe die technische Geräteübergabe nicht durchgeführt bzw. wie vorgesehen beendet werden kann oder zusätzliche Arbeiten anfallen, werden diese Mehrleistungen gemäß den gültigen REMKO CheckServ Verrechnungssätzen zusätzlich in Rechnung gestellt.

Bei Geräten bzw. Systemen wird keine Haftung für die ordnungsgemäße Planung, Dimensionierung und Ausführung der Gesamtanlage übernommen, sobald diese von Dritten vorgenommen wurde. Dieser Haftungsausschluss gilt insbesondere bei Durchführung der technischen Geräteübergabe durch den REMKO Kundendienst.

Die EDV-technische Einbindung von REMKO-Geräten/-Komponenten ist nicht Teil der technischen Geräteübergabe und hat vom Netzwerksystemadministrator zu erfolgen.

6 Hiermit beauftragen wir die technische Geräteübergabe

Für das Zustandekommen dieses Vertrages gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma REMKO.

Ausgefüllt zurücksenden an:

Fax: +49 (0) 5232 606-264

E-Mail: checkserv@remko.de

Ort/Datum

Auftraggeber | Stempel/Unterschrift